

| OGGETTO | FINANZ.TO ED IMPORTO | IMPORTO LAVORI: QTE N.1 - RIBASSO | IMPRESA | GRUPPO DD.LL. | INIZIO LAVORI | TERMINI CONTRATTUALI | | VERBALI E PROROGHE | | | | VARIANTI SUPPLETIVE | | | FINE LAVORI | STATO FINALE: - DATA - IMPORTO | C.R.E. E/O COLL. | |
|---|--|--|---|---|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|----------------|---|------------------------|-----------------|
| | | | | | | DURATA (gg) | SCAD. LAVORI | SOSP. | RIPRESE | PROR. GIORNI | SCAD. LAVORI | N. | IMPORTO | GG in + | | | | SCAD. LAVORI |
| NC realizzazione di n. 42 alloggi, uffici e locali commerciali da realizzarsi nel Comune di Cisterna, P.d Z. 167, loc. San Valentino CUP: E 59 C 07 000 10 0002-CHIUSO | L.457/78 exGaeta + fondi propri 7.700.000 | 5.750.000 5.444.527 | EDILNOVA srl <i>Det. 30/17.05.10</i> | RUP: BERARDI D.L.: DAVI d.o.: Previato i.c.: Nardozi | 30/01/12 | 330 | 27/12/12 | --- | --- | 89 | 26/03/13 | - | --- | -- | --- | 26/03/13 | 14/06/13 5.255.427 | 16/01/14 |
| NC "Contratto di Quartiere II" – Latina Scalo – realizzazione di un edificio di n. 17 alloggi, per categorie speciali CUP: E 29 C 06 000 05 0003-CHIUSO | L.179/92 L.493/93 + altri fondi 2.000.000 | 1.447.000 1.378.200 | CORBO GROUP spa <i>Det. 28/04.05.10</i> | RUP: BERARDI D.L.: DAVI d.o.: Previato i.c.: Nardozi | 30/09/10 | 360 | 25/09/11 | 23/09/11 | 16/12/11 | 43 | 09/03/12 | 1 | 64.104,81 | 40 | 26/01/12 | 09/03/12 | 30/12/12 1.374.575 | 19/04/13 |